

GRAD LABIN

Titov trg 11, 52220 Labin - OIB: 19041331726 / MB: 256 1921

NAPOMENA:
Početak registra: 01. siječnja 2012. godine
Datum ažuriranja 26. ožujak 2015. godine.

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11. , 83/13. i 143/13., i 13/14.) objavljuje se

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

I. Ugovori o javnoj nabavi

UGOVORI O JAVNOJ NABAVI									
Red broj	Evidencijski broj nabave i oznaka spisa	Broj objave u EOJN	Predmet nabave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora / ponuditelj	Rok/razdoblje na koji je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
1.	MV-05/11. KLASA: 406-01/11-01/27	N-32-M-145897-281111 - Obavijest o početku postupka javne nabave N-17-M-107700-170412 – Obavijest o sklopljenim ugovorima	Izrada Idejnog projekta za Dom za starije osobe i javni park u Labinu	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje - članak 16. stavak 2. točka 2. Zakona o javnoj nabavi	162.601,63 kn	08. 03. 2012. ČIKEŠ-ČUZELA d.o.o. Rijeka, E. Barčića 4 – 51000 Rijeka (OIB 03749788893),	6 mjeseci	30.09. 2012.	203.252,04 kn
2.	MV – 01/12. KLASA: 406-01/12-01/7	2012/S 003-0029132 – Obavijest o sklopljenim ugovorima	Dodatni radovi na rekonstrukciji ceste Labin – groblje (III faza – Rekonstrukcija raskrižja kod groblja)	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave – članak 26. stavak 2. točka 4. Zakona o javnoj nabavi	709.745,71 kn (osnovni ugovor sklopljen 2011. godine na iznos 2.852.181,41 kn)	03.04.2012. CESTA d.o.o. Pula, Strossmyerova 4 PULA, (OIB: 11100535105),	156 dana (rok iz osnovnog ugovora)	06. 04. 2012.	4.404.225,39 kn (iznos se odnosi na cijelinu zahvata osnovni ugovor + dodatak)
3.	MV – 03/12. KLASA: 406-01/12-01/14	2012/S 002-0026447 - Poziv za nadmetanje 2012/S 003-0049962 - Obavijest o sklopljenim ugovorima	Izgradnja drvarnica u Labinu u zoni Kazarmoni na dijelu k.č. 714/1 k.o. Novi Labin	otvoreni	140.706,00 kn	30. 07. 2012. Obrt za proizvodnju i metalnu galanteriju „DEROSI METALI“, Vinež 338/A, 52220 Labin (OIB 90670754845)	30 dana	02. 09.2012.	175.882,50 kn

Red broj	Evidencijski broj nabave i oznaka spisa	Broj objave u EOJN	Predmet nabave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora / ponuditelj	Rok/razdoblje na koji je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
4.	MV – 07/12. KLASA: 406-01/12-01/18	2012/S 002-0026385 - Poziv za nadmetanje 2012/S 003-0049964 - Obavijest o sklopljenim ugovorima	Radovi na zamjeni dijela stolarije u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ Labin	otvoreni	159.683,50 kn	30. 07. 2012. DE CONTE d.o.o. (OIB 57160528400 / MB 0564907), Pulska 2, 52220 Labin	do 24.08. 2012.	23.08. 2012.	199.604,38 kn
5.	MV – 02/12. KLASA: 406-01/12-01/22	2012/S 002-0035061 - Poziv za nadmetanje 2012/S 003-0056866 - Obavijest o sklopljenim ugovorima	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA OZNAKE P1 koji obuhvaćaju izgradnju parkirališta sa javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom , a sve u sklopu III. faze REKONSTRUKCIJE CESTE LABIN – GROBLJE.	otvoreni	700.888,20 kn	21. 08. 2012. CESTA d.o.o. Pula, Strossmyerova 4 PULA, (OIB: 11100535105),	30 dana	25.09.2012.	875.424,30 kn
6.	MV – 04/12. KLASA: 406-01/12-01/29	2012/S 002-0049947 - Poziv za nadmetanje 2012/S 003-0066210 - Obavijest o sklopljenim ugovorima	Izgradnja oborinske kanalizacije u poslovnoj zoni Vinež – II faza	otvoreni	1.545.770,88 kn Dodatak ugovora za dodatne radove: 64.911,00 kn UKUPNO: 1.610.681,88 kn	17.09.2012. VLADIMIR GORTAN d.d. PAZIN, Dinka Trinajstića 10, OIB 30162737179	90 dana – osnovni ugovor Zbog velikog broja kišnih dana i poteškoća u izvođenju radova, a sukladno odredbama osnovnog ugovora i očitovanju nadzornog inženjera rok produžen do 30. ožujka 2013.	Datum uvođenja u posao: 26.09.2012. Datum konač. izvršenja radova iz osnovnog ugovora: 30.03.2013. Datum konač. izvršenja radova iz dodatka ugovora: 21.08.2013.	2.013.117,26 kn (osnovni ugovor + dodatak ugovoru; Veza: točka 18. ovog registra ugovora)
7.	MV – 07a/12. KLASA: 406-01/12-01/31	2012/S 003-0064442 – Obavijest o sklopljenim ugovorima	Radovi na zamjeni dijela stolarije u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ Labin – dodatni radovi	Pregovarački postupak bez prethodne objave - članak 26. stavak 2. točka 4. Zakona o javnoj nabavi	37.526,69 kn	10. 09. 2012. DE CONTE d.o.o. (OIB 57160528400 / MB 0564907), Pulska 2, 52220 Labin	do 19.09. 2012.	15.09. 2012.	46.908,36 kn

Red broj	Evidencijski broj nabave i oznaka spisa	Broj objave u EOJN	Predmet nabave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora / ponuditelj	Rok/razdoblje na koji je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
8.	MV – 15/12. KLASA: 406-01/12-01/25	2012/S 015-0052561 Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora 2012/S 003-0067255 - Obavijest o sklopljenim ugovorima	Aktivno održavanje (status: premium održavanje) računalnih programa iz SPI sustava koji se koriste u gradskoj upravi Grada Labina	Pregovarački postupak bez prethodne objave - članak 28. stavak 2. točka 8. Zakona o javnoj nabavi	74.804,00 kn	24.08.2012. „LIBUSOFT CICOM“ d.o.o. (OIB 14506572540 / MBS 080144501), Remetinečka cesta, 10020 Zagreb	do 31.12.2012.	31.12.2012	93.505,00 kn
9.	MV – 05/12. KLASA: 406-01/12-01/38	2012/S 002-0080339 - Poziv za nadmetanje 2012/S 003-0091832 - Obavijest o sklopljenim ugovorima	Radovi na prenamjeni dijela poslovnog prostora u prizemlju stambeno – poslovne građevine na k.č. 1789 k.o. Novi Labin u stan, na adresi Vinež 108	otvoreni	114.626,00 kn	10.12.2012. DE CONTE d.o.o. (OIB 57160528400 / MB 0564907), Pulska 2, 52220 Labin	30 dana	15.01.2013.	143.282,50 kn
10.	MV-12/12. KLASA: 406-01/12-01/39	2012/S 002-0083244 - Poziv za nadmetanje 2013/S 003-0029941 -Obavijest o sklopljenim ugovorima	Nabava, isporuka, montaža i razmještaj opreme u Gradskoj knjižnici u Labinu, Rudarska 1	otvoreni	1.096.253,00 kn	11. 03. 2013. INTERNOVA d.o.o., Rogovići 87b, 52000 PAZIN, (OIB 41619623140/M B 3528014)	3 mjeseca (90 dana) Dodatkom ugovora od 17.06.2013. rok produžen do 05.07.2013., a drugim dodatkom ugovora za dodatnu nabavu reguliran je rok za tu nabavu (veza: točka 20. ovog registra ugovora)	05.07. 2013.	1.367.940,00 kn

Red broj	Evidencijski broj nabave i oznaka spisa	Broj objave u EOJN	Predmet nabave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora / ponuditelj	Rok/razdoblje na koji je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
11.	MV – 17/13. KLASA: 406-01/13-01/07	2013/S 015-0020616 - Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora 2013/S 003-0036445 - Obavijest o sklopljenim ugovorima	Aktivno održavanje (status: premium održavanje) računalnih programa iz SPI sustava koji se koriste u gradskoj upravi Grada Labina	Pregovarački postupak bez prethodne objave - članak 28. stavak 2. točka 8. Zakona o javnoj nabavi	170.500,00 kn	08. 03. 2013. „LIBUSOFT CICOM“ d.o.o. (OIB 145065 72540 / MBS 080144501), Remetinečka cesta, 10020 Zagreb	do 31.12.2013.	31.12.2013.	213.125,00 kn
12.	MV – 1/13. KLASA: 406-01/13-01/09	2013/S 002-0021110- Poziv za nadmetanje 2013/S 014-0027506 - izmjena 2013/S 003-0044916 -Obavijest o sklopljenim ugovorima	Radovi na rekonstr. ceste Labin - groblje - III FAZA dovršenje (raskrižje)- parkiralište P2	otvoreni	1.049.761,35	22.04.2013. CESTA d.o.o. Pula, Strossmayerova 4, 52100 Pula (OIB 11100535105/M B 3203123)	30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao je rok određen osnovnim ugovorom, a dodatkom ugovoru rok je produžen na 45 dana, a za sadnju zelene živice određen je rok 15.10.2013.	Uvođenje u posao: 27.05.2013. Završetak radova: 12.07.2013. Završetak sadnje zelene živice: 15.10.2013.	1.310.088,70 kn
13.	MV – 09/13. KLASA: 406-01/13-01/29	2013/S 002-0050523 - Poziv za nadmetanje 2013/S 003-0072251 -Obavijest o sklopljenim ugovorima	Radovi na zamjeni dijela stolarije u OŠ Ivo Lola Ribar Labin	otvoreni	147.450,00	19.07.2013. DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2 52220 LABIN (OIB 57160528400)	do 24.08.2013. (veza: točka 19. ovog registra ugovora)	22.08.2013.	184.312,50 kn
14.	MV – 06/13. KLASA: 406-01/13-01/30	2013/S 002-0052451- Poziv za nadmetanje 2013/S 003-0073215 -Obavijest o sklopljenim ugovorima	Dogradnja jaslica u Labinu (Kature)	otvoreni	1.640.080,05 Dodatak ugovora za dodatne radove: 379.234,64 kn UKUPNO: 2.019.314,69 kn	12.08.2013. DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2 52220 LABIN (OIB 57160528400)	120 radnih dana od dana uvođenja u posao	29.04.2014.	2.524.143,36 kn (osnovni ugovor+dodatak ugovora)

Red broj	Evidencijski broj nabave i oznaka spisa	Broj objave u EOJN	Predmet nabave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora / ponuditelj	Rok/razdoblje na koji je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
15.	MV – 20/13. KLASA: 406-01/13-01/37	2013/S 002-0064682- Poziv za nadmetanje 2013/S 003-0087531 -Obavijest o sklopljenim ugovorima	Rekonstrukcija i prenamjena poslovnog prostora na Pijacalu u gradsku knjižnicu sa pripadajućim trgovom – nabava opreme - vodena zavjesa sa projektorom	otvoreni	103.900,00	05.09.2013. LUKVEL d.o.o. Zagreb, Gajeva 36, 10000 Zagreb (OIB 42927423078)	30 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora	05.10.2013.	129.875,00 kn
16.	MV – 21/13. KLASA: 406-01/13-01/11	2013/S 002-0045935- Poziv za nadmetanje 2013/S 014-0050988 - izmjena 2013/S 003-0087539 - Obavijest o sklopljenim ugovorima	Rekonstrukcija i prenamjena poslovnog prostora na Pijacalu u gradsku knjižnicu sa pripadajućim trgovom – nabava opreme – video nadzor	otvoreni	82.277,97	10.09.2013. Obrt PORETTI, Koparska 19, 52100 Pula, vlasnika Davora Poropata iz Pule, Koparska 19 (OIB 61842001846)	30 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora	10.10.2013.	102.847,46 kn
17.	MV – 04/13. KLASA: 406-01/13-01/38	2013/S 002-0065098- Poziv za nadmetanje 2013/S 003-0087545 - Obavijest o sklopljenim ugovorima	Rekonstrukcija i prenamjena poslovnih prostora u stanove (Vinež i Labin-Kature)	otvoreni	212.281,00 Dodatak ugovora: 3.088,50 kn UKUPNO: 215.369,50 kn	12.09.2013. Obrt DINI-INTERIJERI vlasnik Dorijano Lautizar, Breg Ivanovci 37, 52220 Labin (OIB 38501616828)	90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Uvođenje u posao: 22.09.2013. Datum izvršenja ugovora: 20.12.2013.	269.211,88 kn Napomena: Dodatkom ugovora od 16.12.2013. godine ugovoreni dodatni radovi na iznos od 3.860,63 kn (čl.105.st.6. ZJN)
18.	MV – 24/13. KLASA: 406-01/13-01/32	2013/S 003-0073228 -Obavijest o sklopljenim ugovorima	Izgradnja oborinske kanalizacije u Poslovnoj zoni Vinež – II faza-dodatni radovi	Pregovarački postupak bez prethodne objave	64.911,00 kn	19.08.2013. VLADIMIR GORTAN d.d. za graditeljstvo PAZIN (OIB 30162737179 / MB 3438171), Dinka Trinajstića 10, 52000 Pazin	10 kalendarskih dana od dana sklapanja dodatka ugovoru	21.08.2013.	(veza: točka 6. ovog registra ugovora)

Red broj	Evidencijski broj nabave i oznaka spisa	Broj objave u EOJN	Predmet nabave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora / ponuditelj	Rok/razdoblje na koji je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
19.	MV – 09a/13. KLASA: 406-01/13-01/41	2014/S 003-0001947 - Obavijest o sklopljenim ugovorima	Radovi na zamjeni dijela stolarije u OŠ Ivo Lola Ribar Labin – dodatni radovi	Pregovarački postupak bez prethodne objave	36.832,40 kn	05.11.2013. DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2 52220 LABIN (OIB 57160528400)	20 dana (veza: točka 13. ovog registra ugovora)	25.11.2013.	46.040,50 kn
20.	MV- 25/13. KLASA: 406-01/13-01/46	2013/S 015-0097477 – Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora 2014/S 003-0000389 -Obavijest o sklopljenim ugovorima	Nabava, isporuka, montaža i razmještaj opreme u Gradskoj knjižnici u Labinu, Rudarska 1 – dodatna nabava opreme	Pregovarački postupak bez prethodne objave	122.800,00 kn	09.12. 2013. INTERNOVA d.o.o., Rogovići 87b, 52000 PAZIN, (OIB 41619623140/M B 3528014)	15 dana	20.12.2013.	153.500,00 kn (veza : točka 10. ovog registra Ugovora)
21.	MV – 26/13. KLASA: 406-01/13-01/47	2013/S 002-0085727- Poziv za nadmetanje 2014/S 003-0000333 - Obavijest o sklopljenim ugovorima	Plaža i ulaz u more za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u Rapcu (Maslinica)	otvoreni	247.778,20 kn	16.12.2013. Obrt za cestovni prijevoz, građevinske i elektro radove GEP Pazin, Trviž 1/A, 52000 Pazin, vlasnika Elvisa Perčića, OIB 29755521997	45 dana od dana uvođenja u posao	30.12.2013.	328.182,13 kn
22.	MV – 03/13. KLASA: 406-01/13-01/40	2013/S 002-0079295- Poziv za nadmetanje 2013/S 014-0084183 – izmjena 2013/S 003-0102329-Obavijest o sklopljenim ugovorima	Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni Vinež – II faza	otvoreni	1.428.075,83 kn Dodatak Ugovora: 357.806,50 kn UKUPNO: 1.785.882,33	16.12.2013. EKSPERT GRADNJA d.o.o. Trg Fontana 2, 52420 Buzet, OIB 67402891950	90 kalendarskih dana od uvođenja u posao	24.12.2014.	1.757.608,15 kn

Red broj	Evidencijski broj nabave i oznaka spisa	Broj objave u EOJN	Predmet nabave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora/ ponuditelj	Rok/razdoblje na koji je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
23.	MV – 01/14. KLASA: 406-01/14-01/2	2014/S 002-0002886- Poziv na nadmetanje 2014/S 003-0036618- Obavijest o sklopljenim ugovorima	Zamjena svjetiljki javne rasvjete radi primjene mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina	otvoreni	565.070,00 kn	03.06.2014. MONTEL D.O.O. Zagreb, Horvatova 48 B. 10010 Zagreb OIB: 12595351308	90 kalendarskih dana od uvođenja u posao	16.10.2014.	706.337,50 kn
24.	MV-07/14 KLASA: 406-01/14-01/10	2014/S 015-0019726 - Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora 2014/S 003-0029508 - Obavijest o sklopljenim ugovorima	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za Dom za starije osobe u Labinu	Pregovarački postupak bez prethodne objave	1.120.000,00 kn	09.05.2014 ČIKEŠ-ČUZELA d.o.o. Rijeka, Erazma Barčića 4, 51000 Rijeka OIB: 03749788893	Glavni projekt: 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora odnosno predaje lokacijske dozvole od strane Naručitelja Izvedbeni projekt: 120 dana od dana izvršnosti građevinske dozvole	Glavni projekt: završen 16.11.2014. Izvedbeni projekt: po pravomoćnosti građevinske dozvole (4 mjeseca)	772.462,71 kn
25.	MV-02/14 KLASA: 406-01/14-01/11	2014/S 002-0014299- Poziv na nadmetanje 2014/S 014-0017695 - Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku	Izgradnja prve faze javnog parkirališta Girandella u naselju Rabac	otvoreni	764.840,28 kn	23.10.2014. Zajednica ponuditelja- Benčić d.o.o. Rovinj, ul. Braće Pesel 27, 522210 Rovinj OIB: 17611818661 „MIKAC“ zajednički obrt za građevinarstvo, Brest 14, 52420 Buzet OIB: 9143067318	60 kalendarskih dana od uvođenja u posao	U tijeku	

NAPOMENA:

Promjene visine PDV-a utjecale su na konačni ukupni iznos plaćen temeljem pojedinih ugovora koji su sklapani odnosno izvršavani kroz sljedeća razdoblja promjene PDV-a:

- **do** 01. kolovoza 2009. godine PDV je bio **22%**
- **od** 01. kolovoza 2009. godine **do** 01. ožujka 2012. godine PDV je bio **23%**
- **od** 01. ožujka 2012. godine PDV je **25%**